

LOREAL-JH-物联网照明系统现场检查清单（_6月份）

序号	分类	检查项	3F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	15F	16F	17F	18F	19F	20F	21F	22F	23F	25F	26F
1	灯具状态	检查灯管是否有不亮情况	√	√	√	×	√	×	√	√	√	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√	√
		检查灯管是否有不灭情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查灯管是否有闪烁情况	√	√	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查灯管是否有变暗情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√	√	√
		检查灯具格栅是否有脱落	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	传感器状态	检查传感器指示灯是否都正常	√	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查传感器是否被遮挡	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查传感器是否有遗失	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	网关状态	检查网关指示灯是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查网关天线是否紧固	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查网关是否有遗失	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	路由器状态	检查4G路由器电源是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查路由器信号指示灯是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查4G路由器天线是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	交换机状态	检查交换机电源是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查网线是否插接牢靠	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查交换机是否有遗失	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	无线面板	检查面板是否遗失或者脱落	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查面板按键是否受控	√	×	√	√	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	×
7	控制/通讯状态	检查云端控制、CU及Bridge通讯是否正常	√	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	√	×	×	√	√	√	×	√	×

异常情况记录：详见附件 检查详细记录表、GW列表

√ 正常 × 异常 — 未记录

1、控制/通讯异常：云端控制异常10处、CU / Bridge通讯异常7处、面板控制异常3处，涉及5F、6F、7F、8F、9F、10F、11F、12F、15F、16F

2、灯具状态异常：共4处，其中10F灯管闪烁、19F灯具不亮已处理完成；7F、9F灯具不亮仍待解决。

3、网关状态异常：15F 1502网关离线，重启并复测后已恢复正常。

4、复合异常：18F F18D054同时存在云端无法控制及灯管变暗，需检查CU信

5、数据待核对：F20D133记录位于19F段落，但点位编码显示F20；请现场核对实际楼层后修正。

解决方案：

1、云端不受控问题：优先检查CU信号线、Bridge通讯及设备区域绑定关系，完成后逐点复测。

2、CU不亮或反复重启：检查并紧固Bridge端子和CU信号线；复测仍异常时更换Bridge或CU。

3、灯具不亮、闪烁或变暗：按灯管、驱动电源、线路顺序排查；处理后补充完成日期和复核结果。

检查日期

2026/6/21

6月份检查问题分类汇总					
异常记录	26	已解决	3	正常记录	6
待解决	23	完成率	11.5%		
问题分类	异常数量	已解决	待解决	主要表现	涉及点位 / 处理建议
云端控制异常	10	0	10	云端无法控制；部分点位人感控制正常。	7F 0705对面、打印间旁边灯带；8F会议室2处；9F 0902对面；10F 1021会议室对面工位；11F吧台；12F东面办公区8套；16F F16D047；23F 2305。 优先检查CU信号线、Bridge通讯及区域绑定。
CU / Bridge通讯异常	7	0	7	CU指示灯不亮或反复重启。	6F 0621过道灯带；11F右边过道；15F F15D149；16F F16D120；18F东面灯带；19F F20D133工位、1901会议室。 检查Bridge端子和CU信号线，必要时更换Bridge或CU。
灯具状态异常	4	2	2	灯具不亮或灯管闪烁。	7F 0721对面工位、9F西面休息区 待解决 ；10F 1023会议室对面、19F F19D048 已更换灯管并恢复正常。
面板控制异常	3	0	3	面板无法控制，部分同时伴随云端无法控制。	5F 0520、15F 1501、26F 2620。 检查面板传输链路、Bridge通讯及CU区域归属。
网关状态异常	1	1	0	网关离线。	15F 1502网关已重启并复测， 当前恢复在线。
复合异常	1	0	1	云端无法控制，同时灯管亮度下降	18F F18D054： 检查CU信号线，更换老化灯管后复测云端控制。

楼层	位置 / 区域	问题分类	问题描述	初步判断 / 处理措施	完成情况
3F	——	正常	现场检查未发现异常。	无需处理。	正常
5F	0520	面板控制异常	面板控制异常：面板无法控制，云端控制正常。	初步判断为面板传输链路信号异常；建议检查面板、Bridge及CU之间的通讯连接并复测。	待解决
6F	0621过道灯带	CU / Bridge通讯异常	CU通讯异常：CU指示灯不亮。	初步判断为Bridge端子松动或Bridge故障；建议紧固端子并复测，必要时更换Bridge。	待解决
7F	0721对面工位	灯具状态异常	灯具异常：CU状态正常，但灯具不亮。	初步判断为灯管、驱动电源或线路故障；建议按灯管—驱动—线路顺序排查。	待解决
	0705对面	云端控制异常	云端控制异常：人感控制正常，但云端无法控制。	初步判断为CU信号线松动或设备区域绑定错误；建议检查接线并核对CU区域归属。	待解决
	打印间旁边灯带	云端控制异常	云端控制异常：人感控制正常，但云端无法控制。	初步判断为CU信号线松动或设备区域绑定错误；建议检查接线并核对CU区域归属。	待解决
8F	会议室	云端控制异常	云端控制异常：人感控制正常，但云端无法控制。	初步判断为CU信号线松动或设备区域绑定错误；建议检查接线并核对CU区域归属。	待解决
	会议室	云端控制异常	云端控制异常：人感控制正常，但云端无法控制。	初步判断为CU信号线松动或设备区域绑定错误；建议检查接线并核对CU区域归属。	待解决
9F	0902对面	云端控制异常	云端控制异常：云端无法控制。	初步判断为CU信号线松动或设备区域绑定错误；建议检查接线并核对CU区域归属。	待解决
	西面休息区	灯具状态异常	灯具异常：人感触发时灯具不亮，CU状态正常。	初步判断为灯管、驱动电源或线路故障；建议按灯管—驱动—线路顺序排查并复测人感触发。	待解决
10F	1021会议室对面工位	云端控制异常	云端控制异常：云端无法控制。	初步判断为CU信号线松动或设备区域绑定错误；建议检查接线并核对CU区域归属。	待解决
	1023会议室对面	灯具状态异常	灯具异常：灯管闪烁。	已更换灯管并复测，灯具恢复正常。	已解决
11F	右边过道	CU / Bridge通讯异常	CU通讯异常：CU指示灯不亮。	初步判断为Bridge端子松动或Bridge故障；建议紧固端子并复测，必要时更换Bridge。	待解决
	吧台	云端控制异常	云端控制异常：云端无法控制。	初步判断为CU信号线松动或设备区域绑定错误；建议检查接线并核对CU区域归属。	待解决
12F	东面办公区	云端控制异常	云端控制异常：东面办公区8套灯具无法云端控制，人感控制正常。	现场发现CU位置或区域归属不匹配；需核对设备编号、安装位置及系统绑定关系后复测。	待解决
15F	1502网关	网关状态异常	网关异常：1502网关离线。	已重启网关并复测，设备恢复在线。	已解决
	1501	面板控制异常	面板及云端控制异常：面板和云端均无法控制。	初步判断为CU信号线松动或设备区域绑定错误；建议检查接线、Bridge通讯及CU区域归属。	待解决
	F15D149	CU / Bridge通讯异常	CU通讯异常：CU指示灯不亮，现场为常量模式。	初步判断为CU信号线松动；建议紧固接线并复测CU通讯及控制状态。	待解决
16F	F16D047	云端控制异常	云端控制异常：人感控制正常，但云端无法控制。	初步判断为CU信号线松动或设备区域绑定错误；建议检查接线并核对CU区域归属。	待解决
	F16D120	CU / Bridge通讯异常	CU通讯异常：CU指示灯不亮。	初步判断为CU信号线松动；建议紧固接线并复测。	待解决
17F	——	正常	现场检查未发现异常。	无需处理。	正常
18F	东面灯带	CU / Bridge通讯异常	CU通讯异常：CU反复重启。	初步判断为Bridge端子松动或Bridge故障；建议紧固端子并复测，必要时更换Bridge。	待解决

10F	F18D054绿植上方	复合异常	复合异常：CU及人感控制正常，但云端无法控制；灯管亮度明显下降。	初步判断为CU信号线松动并伴随灯管老化；建议检查接线、更换老化灯管并完成云端控制复测。	待解决
19F	F19D048	灯具状态异常	灯具异常：CU状态正常，但灯具不亮。	已更换灯管并复测，灯具恢复正常。	已解决
	F20D133工位	CU / Bridge通讯异常	CU通讯异常：CU指示灯不亮。	初步判断为Bridge端子松动；建议紧固端子并复测。	待解决
	1901会议室	CU / Bridge通讯异常	CU通讯异常：CU反复重启。	初步判断为Bridge端子松动或Bridge故障；建议紧固端子并复测，必要时更换Bridge。	待解决
20F	——	正常	现场检查未发现异常。	无需处理。	正常
21F	——	正常	现场检查未发现异常。	无需处理。	正常
22F	——	正常	现场检查未发现异常。	无需处理。	正常
23F	2305	云端控制异常	云端控制异常：一组筒灯无法受控。	初步判断为信号线松动或CU区域绑定错误；建议检查接线并核对设备区域归属。	待解决
25F	——	正常	现场检查未发现异常。	无需处理。	正常
26F	2620	面板控制异常	面板控制异常：筒灯面板无法控制。	初步判断为信号线松动或CU区域绑定错误；建议检查接线并核对设备区域归属。	待解决

楼层	网关编号	在线情况	网关编号	在线情况	机柜	情况
3F	GW0301	在线	GW0302	在线		
5F	GW0501	在线	GW0502	在线		
6F	GW0601	在线	GW0602	在线		
7F	GW0701	在线	GW0702	在线	4G路由器+交换机	
8F	GW0801	在线	GW0802	在线		
9F	GW0901	在线	GW0902	在线		
10F	GW1001	在线	GW1002	在线		
11F	GW1101	在线	GW1102	在线		
12F	GW1201	在线	GW1202	在线		
15F	GW1501	在线	GW1502	在线		
16F	GW1601	在线	GW1602	在线		
17F	GW1701	在线	GW1702	在线		
18F	GW1801	在线	GW1802	在线		
19F	GW1901	在线	GW1902	在线	4G路由器+交换机	
20F	GW2001	在线	GW2002	在线		
21F	GW2101	离线	GW2102	离线		
22F	GW2201	在线	GW2202	在线		
23F	GW2301	在线	GW2302	在线		
25F	GW2501	在线	GW2503	在线	4G路由器+交换机	
26F	GW2601	在线	GW2602	在线		