

LOREAL-JH-物联网照明系统现场检查清单（26年下半年）

序号	分类	检查项	3F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	15F	16F	17F	18F	19F	20F	21F	22F	23F	25F	26F
1	灯具状态	检查灯管是否有不亮情况	√	√	√	×	√	×	√	√	√	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√	√
		检查灯管是否有不灭情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查灯管是否有闪烁情况	√	√	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查灯管是否有变暗情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√	√	√
		检查灯具格栅是否有脱落	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	传感器状态	检查传感器指示灯是否都正常	√	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查传感器是否被遮挡	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查传感器是否有遗失	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	网关状态	检查网关指示灯是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查网关天线是否紧固	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查网关是否有遗失	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	路由器状态	检查4G路由器电源是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查路由器信号指示灯是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查4G路由器天线是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	交换机状态	检查交换机电源是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查网线是否插接牢靠	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查交换机是否有遗失	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	无线面板	检查面板是否遗失或者脱落	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查面板按键是否受控	√	×	√	√	√	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√	√	√	√	√	×
7	控制/通讯状态	检查云端控制、CU及Bridge通讯是否正常	√	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	√	×	×	√	√	√	×	√	×

异常情况记录：详见附件 检查详细记录表、GW列表

√ 正常 × 异常 — 未记录

本次共检查32项，其中正常6项、异常26项；已解决3项，待解决23项。

1、灯具状态异常：主要表现为灯具不亮、闪烁或亮度下降。10F、19F各1处已更换灯管恢复正常，其余3处待检查灯管、驱动及线路。

2、面板控制异常：涉及5F、15F、26F，主要表现为面板无法控制，需现场检查面板及通讯链路。

3、网关/CU/Bridge异常：主要表现为网关离线、CU指示灯不亮或反复重启。15F网关已重启恢复，其余需检查端子、接线及设备状态。

4、云端控制异常：主要表现为人感控制正常、云端无法控制。多数因二次装修导致CU与区域绑定未同步。

解决方案：

1、已解决问题：10F、19F异常灯管已更换；15F离线网关已重启，均复测正常。

2、需再次现场排查问题：

2.1 核对利旧CU编号及实际位置，重新调试并更新区域绑定后复测云端控制。

2.2 需现场检查CU、驱动等设备及端子、接线和通讯链路；确认问题后，修复或更换设备并复测。

检查日期 2026/6/21

楼层	位置 / 区域	问题分类	问题描述	初步判断 / 处理措施	完成情况
3F	——	正常	现场检查未发现异常。	无需处理。	正常
5F	0520	面板控制异常	面板无法控制，云端控制正常。	面板传输信号异常；需现场检查面板环境并复测。	待解决
6F	0621过道灯带	CU / Bridge通讯异常	CU指示灯不亮	Bridge端线松动或故障，需现场进一步排查，故障则需更换。	待解决
7F	0721对面工位	灯具状态异常	灯具异常：CU状态正常，但灯具不亮。	灯管、驱动电源或线路故障；需现场进行线路排查	待解决
	0705对面	云端控制异常		信号线松动或二次装修导致CU区域绑定不匹配；需现场核对设备编号复测	待解决
	打印间旁边灯带	云端控制异常			待解决
8F	会议室	云端控制异常	云端无法控制：人感控制正常。		待解决
	会议室	云端控制异常			待解决
9F	0902对面	云端控制异常	云端无法控制。		待解决
	西面休息区	灯具状态异常	灯具异常：CU状态正常，但灯具不亮。	灯管、驱动电源或线路故障；需现场进行线路排查	待解决
10F	1021会议室对面工位	云端控制异常	云端控制异常：云端无法控制。	信号线松动或二次装修导致CU区域绑定不匹配；需现场核对设备编号复测	待解决
	1023会议室对面	灯具状态异常	灯具异常：灯管闪烁。	已更换灯管并复测，灯具恢复正常。	已解决
11F	右边过道	CU / Bridge通讯异常	CU指示灯不亮	Bridge端线松动或故障，需现场进一步排查，故障则需更换。	待解决
	吧台	云端控制异常	云端控制异常：云端无法控制。	信号线松动或二次装修导致CU区域绑定不匹配；需现场核对设备编号复测	待解决
12F	东面办公区	云端控制异常	8套CU云端不受控；人感正常	现场发现二次装修导致CU区域绑定不匹配；需核对设备编号复测	待解决
15F	1502网关	网关状态异常	网关异常：1502网关离线。	已重启网关并复测，设备恢复在线。	已解决
	1501	面板控制异常	面板和云端均无法控制。	信号线松动或二次装修导致CU区域绑定不匹配；需现场核对设备编号复测	待解决
	F15D149	CU / Bridge通讯异常	CU指示灯不亮，现场为常亮模式。	CU故障或Bridge端线松动	待解决
16F	F16D047	云端控制异常	云端无法控制：人感控制正常。	信号线松动或二次装修导致CU区域绑定不匹配；需现场核对设备编号复测	待解决
	F16D120	CU / Bridge通讯异常	CU指示灯不亮	初步判断为CU信号线松动；建议紧固接线并复测。	待解决
17F	——	正常	现场检查未发现异常。	无需处理。	正常
18F	东面灯带	CU / Bridge通讯异常	CU通讯异常：CU反复重启。	Bridge端线松动或故障，需现场进一步排查，故障则需更换。	待解决
	F18D054绿植上方	复合异常	CU正常 云端无法控制；灯管亮度暗	Bridge端线松动或故障 和 灯管老化，需现场进一步排查，故障则需更换。	待解决
19F	F19D048	灯具状态异常	灯具异常：CU状态正常，但灯具不亮。	已更换灯管并复测，灯具恢复正常。	已解决
	F20D133工位	CU / Bridge通讯异常	CU指示灯不亮	Bridge端线松动或故障，需现场进一步排查，故障则需更换。	待解决
	1901会议室	CU / Bridge通讯异常	CU通讯异常：CU反复重启。		待解决
20F	——	正常	现场检查未发现异常。	无需处理。	正常
21F	——	正常			正常
22F	——	正常			正常
23F	2305	云端控制异常	云端控制异常：一组筒灯无法受控。	初步判断为信号线松动或CU区域绑定错误；建议检查接线并核对设备区域归属。	待解决
25F	——	正常	现场检查未发现异常。	无需处理。	正常
26F	2620	面板控制异常	面板控制异常：筒灯面板无法控制。	初步判断为信号线松动或CU区域绑定错误；建议检查接线并核对设备区域归属。	待解决

楼层	网关编号	在线情况	网关编号	在线情况	机柜	情况
3F	GW0301	在线	GW0302	在线		
5F	GW0501	在线	GW0502	在线		
6F	GW0601	在线	GW0602	在线		
7F	GW0701	在线	GW0702	在线	4G路由器+交换机	
8F	GW0801	在线	GW0802	在线		
9F	GW0901	在线	GW0902	在线		
10F	GW1001	在线	GW1002	在线		
11F	GW1101	在线	GW1102	在线		
12F	GW1201	在线	GW1202	在线		
15F	GW1501	在线	GW1502	在线		
16F	GW1601	在线	GW1602	在线		
17F	GW1701	在线	GW1702	在线		
18F	GW1801	在线	GW1802	在线		
19F	GW1901	在线	GW1902	在线	4G路由器+交换机	
20F	GW2001	在线	GW2002	在线		
21F	GW2101	离线	GW2102	离线		整层改造
22F	GW2201	在线	GW2202	离线		GW2202半层改造
23F	GW2301	在线	GW2302	在线		
25F	GW2501	在线	GW2503	在线	4G路由器+交换机	
26F	GW2601	在线	GW2602	在线		