

LOREAL-JH-物联网照明系统现场检查清单（26年下半年）

序号	分类	检查项	3F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	15F	16F	17F	18F	19F	20F	21F	22F	23F	25F	26F
1	灯具状态	检查灯管是否有不亮情况	√	√	√	×	√	×	√	√	√	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√	√
		检查灯管是否有不灭情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查灯管是否有闪烁情况	√	√	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查灯管是否有变暗情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√	√	√
		检查灯具格栅是否有脱落	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	传感器状态	检查传感器指示灯是否都正常	√	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查传感器是否被遮挡	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查传感器是否有遗失	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	网关状态	检查网关指示灯是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查网关天线是否紧固	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查网关是否有遗失	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	路由器状态	检查4G路由器电源是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查路由器信号指示灯是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查4G路由器天线是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	交换机状态	检查交换机电源是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查网线是否插接牢靠	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查交换机是否有遗失	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	无线面板	检查面板是否遗失或者脱落	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查面板按键是否受控	√	×	√	√	√	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√	√	√	√	√	×
7	控制/通讯状态	检查CU及Bridge通讯是否正常	√	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	√	×	×	√	√	√	×	√	×

异常情况记录：详见附件 检查详细记录表、GW列表

√ 正常 × 异常 — 未记录

本次检查共梳理出30项记录，正常5项；异常25项：已解决10项，待解决15项。

1、灯具状态异常：主要表现为灯具不亮或闪烁，均已更换灯管并复测正常。

2、面板控制异常：涉及5F、15F、26F，主要表现为面板无法控制，1项需要信号；2项因Bridge(接线和丢失)导致不受控。

3、网关状态异常：15F网关离线，重启后已恢复正常。

4、CU / Bridge通讯异常：主要表现为CU指示灯不亮、反复重启或面板不受控。其中4项接线松动已修复，2项Bridge出线被拆，1项Bridge丢失

5、云端控制异常：主要表现为云端无法控制。多数因二次装修造成CU位置或区域绑定不匹配以及CU故障；

解决方案：1、已解决问题：已完成灯管更换、网关重启及CU与Bridge接线修复，复测均正常。

2、待解决问题：

2.1 二次装修导致CU位置或区域绑定不匹配的，现象：灯控软件无法控制设备，人感控制可能正常。

对客户的影响：用户无法通过软件开关灯或调节亮度。

解决方案：1、由装修或施工单位将设备恢复至原位置；2、由LONTRI安排工程师上门重新调试；

2.2 CU故障或Bridge丢失的 及 Bridge出线被拆的点位，现象：人感、面板、灯控软件无法控制

对客户的影响：对应区域灯具无法正常控制。

解决方案：1、CU故障或Bridge丢失的，需确认采购并更换设备；2、Bridge出线端被拆了，需客户确认保持现状或恢复；

检查日期 2026/6/21

楼层	位置 / 区域	问题分类	问题描述	初步判断 / 处理措施	完成情况
3F	——	正常	现场检查未发现异常。	无需处理。	正常
5F	0520	面板控制异常	面板无法控制，云端控制正常。	面板传输信号异常；需现场检查面板环境并复测。	待解决
6F	0621过道灯带	CU / Bridge通讯异常	CU指示灯不亮	Bridge出线端被拆，请确认保留现状还是复原；	待解决
7F	0721对面工位	灯具状态异常	灯具异常：CU状态正常，但灯具不亮。	已更换灯管后，复测正常	已解决
	0705对面	云端控制异常	云端控制异常。	二次装修导致CU区域绑定不匹配；1. 请装修方将设备移回原位；2. 由我方工程师上门重调调试（需另行报价）	待解决
8F	会议室	云端控制异常		CU故障，需更换设备	待解决
9F	0902对面	云端控制异常	云端无法控制。	CU故障，需更换设备	待解决
	西面休息区	灯具状态异常	灯具异常：CU状态正常，但灯具不亮。	已更换灯管后，复测正常	已解决
10F	1021会议室对面工位	云端控制异常	云端控制异常：云端无法控制。	二次装修导致CU区域绑定不匹配；1. 请装修方将设备移回原位；2. 由我方工程师上门重调调试（需另行报价）	待解决
	1023会议室对面	灯具状态异常	灯具异常：灯管闪烁。	已更换灯管并复测，灯具恢复正常。	已解决
11F	右边过道	CU / Bridge通讯异常	CU指示灯不亮	Bridge出线端被拆，请确认保留现状还是复原；	待解决
	吧台	云端控制异常	云端控制异常：云端无法控制。	CU故障，需更换设备	待解决
12F	东面办公区	云端控制异常	8套CU云端不受控；人感正常	二次装修导致CU区域绑定不匹配；1. 请装修方将设备移回原位；2. 由我方工程师上门重调调试（需另行报价）	待解决
	1206会议室	云端控制异常	灯带1/3不受控	Bridge出线端被拆，请确认保留现状还是复原；	待解决
15F	1502网关	网关状态异常	网关异常：1502网关离线。	已重启网关并复测，设备恢复在线。	已解决
	1501	面板控制异常	面板和云端均无法控制。	Bridge丢失 导致不受控；	待解决
	F15D149	CU / Bridge通讯异常	CU指示灯不亮，现场为常亮模式。	CU到Bridge端线松动已修复	已解决
16F	F16D047	云端控制异常	云端无法控制：人感控制正常。	信号线松动或二次装修导致CU区域绑定不匹配；需现场核对设备编号复测	待解决
	F16D120	CU / Bridge通讯异常	CU指示灯不亮	CU到Bridge端线松动已修复	已解决
17F	——	正常	现场检查未发现异常。	无需处理。	正常
18F	东面灯带	CU / Bridge通讯异常	CU通讯异常：CU反复重启。	CU到Bridge端线松动已修复	已解决
	F18D054绿植上方	云端控制异常	CU正常 云端无法控制	二次装修导致CU区域绑定不匹配；1. 请装修方将设备移回原位；2. 由我方工程师上门重调调试（需另行报价）	待解决
19F	F19D048	灯具状态异常	灯具异常：CU状态正常，但灯具不亮。	已更换灯管并复测，灯具恢复正常。	已解决
	1901会议室	CU / Bridge通讯异常	CU通讯异常;面板不受控	Bridge丢失 导致不受控；	待解决
20F	F20D133工位	CU / Bridge通讯异常	CU指示灯不亮	CU到Bridge端线松动已修复	已解决
21F	——	正常			正常
22F	——	正常			正常
23F	2305	云端控制异常	云端控制异常：一组筒灯无法受控。	CU到Bridge端线松动已修复	已解决
25F	——	正常	现场检查未发现异常。	无需处理。	正常
26F	2620	面板控制异常	面板控制异常：筒灯面板无法控制。	Bridge信号线端接错并且筒灯和灯带信号线串线	待解决

楼层	网关编号	在线情况	网关编号	在线情况	机柜	情况
3F	GW0301	在线	GW0302	在线		
5F	GW0501	在线	GW0502	在线		
6F	GW0601	在线	GW0602	在线		
7F	GW0701	在线	GW0702	在线	4G路由器+交换机	
8F	GW0801	在线	GW0802	在线		
9F	GW0901	在线	GW0902	在线		
10F	GW1001	在线	GW1002	在线		
11F	GW1101	在线	GW1102	在线		
12F	GW1201	在线	GW1202	在线		
15F	GW1501	在线	GW1502	在线		
16F	GW1601	在线	GW1602	在线		
17F	GW1701	在线	GW1702	在线		
18F	GW1801	在线	GW1802	在线		
19F	GW1901	在线	GW1902	在线	4G路由器+交换机	
20F	GW2001	在线	GW2002	在线		
21F	GW2101	离线	GW2102	离线		整层改造
22F	GW2201	在线	GW2202	离线		GW2202半层改造
23F	GW2301	在线	GW2302	在线		
25F	GW2501	在线	GW2503	在线	4G路由器+交换机	
26F	GW2601	在线	GW2602	在线		



欧莱雅静华大厦-LED物联网照明项目备品备件

编号NO.	灯具型号 FIXTURE MODEL	灯具描述 DESCRIPTION	系统功率 SYSTEM POWER(W)	色温/ 显色指数 CCT/CRI	图片 IMAGE	数量 QUANTITY	单位 UNIT	单价 UNIT COST	总价	说明 NOTE
1	多功能传感器	1. 移动感应日光感应 Movement/Daylight 2. 可独立配置延迟时间、开机亮度等多种参数，并存储在本地； Delay time, Power on level, and local control policy				3	个	¥685.00	¥2,055.00	适用于静华办公室
2	多设备控制器 Multi Function Controller	1. 可提供DALI-2/RS485接口，与灯具/窗帘/AV系统进行联动； DALI-2 or RS485 Interface to Lighting, Curtain, AV 2. 能源计量，回路开关的、调光等功能； PowerMeter, Relay, DALI Dimming				2	个	¥685.00	¥1,370.00	适用于静华办公室
3	安装指导及调试					1	人/天	¥800.00	¥800.00	
4	总计								¥2,055.00	

备注：
1、此报价含：一般纳税人增值税专用发票，税率13%；
2、此报价是针对欧莱雅越洋广场/静华中心给欧莱雅业主的支持报价，对任何第三方无效；

报价单位：上海恒兆节能科技有限公司
公司地址：上海市普陀区长寿路1118号悦达国际大厦A座17C
联系人：马思远 18916708267
报价日期：2026年6月29日