

LOREAL-JH-物联网照明系统现场检查清单（_1_月份）

序号	分类	检查项	3F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	15F	16F	17F	18F	19F	20F	21F	22F	23F	25F	26F
1	灯具状态	检查灯管是否有不亮情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	×	√	√	×	√	√	√	√	√	√
		检查灯管是否有不灭情况	√	√	√	√	×	√	√	√	×	√	√	√	×	√	√	√	√	√	√	√
		检查灯管是否有闪烁情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查灯管是否有变暗情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查灯具格栅是否有脱落	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	传感器状态	检查传感器指示灯是否都正常	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	×	×
		检查传感器是否被遮挡	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查传感器是否有遗失	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	网关状态	检查网关指示灯是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查网关天线是否紧固	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查网关是否有遗失	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	路由器状态	检查4G路由器电源是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查路由器信号指示灯是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查4G路由器天线是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	交换机状态	检查交换机电源是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查网线是否插接牢靠	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		检查交换机是否有遗失	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	无线面板	检查面板是否遗失或者脱落	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	×	√	√	√	×	×	√	√	√
		检查面板按键是否受控	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

异常情况记录： 详见附件 检查详细记录表、GW列表

1、灯控范围澄清：①绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围
②房间改造（涉及房间、半层、全层）

2、灯具（CU）常亮、不亮、变暗等问题：
①灯管故障；②CU信号线被断；③CU通讯故障；④设备参数配置；⑤灯带驱动故障；⑥用户调整自行断电源；

3、面板控制问题：①面板不受控；②面板控制不灵敏

其他：17F东侧拐角灯带 亚克力盖板 脱落

解决方案： 1、灯控范围澄清标注；
2、更换设备（部分需用户确认采购），复原接线、调整设备参数等；
3、重启网关与服务；调整面板位置；
详见附件检查详细记录表、备品备件清单

检查日期 2026/1/31--2/1

运维日期：2026/1/31-2/1
运维时间：9：00-18:00
工程师：4人

	具体问题	处理情况
灯控范围澄清	绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围	涉及楼层： 6F、7F、8F、9F、10F、11F、12F、15F、16F、17F、18F、20F、21F、22F、23F
	房间修改控制设备	涉及17F房间：17.23会议室、Ivy Li 办公室 (不在Lontri控制范围) 22F2202网关区域；21F整层；
灯具常亮问题	筒灯、装饰灯、灯具等常亮	1、(8F-0802-19) CU线被断开，已复原 2、灯管常亮；参数无；CU指示灯正常；线路正常；初步判断CU故障(1802-08;1201-13;1201-28;0901-21) 3、人感不关灯：查询参数是手动配置了人感不关灯，需确认是否恢复正常人感开关灯(房间23.24;房间23.25) 4、灯带驱动电源DALI端无输出（1201-16）
灯具不亮问题	筒灯不亮、灯管不亮	1901-27;1601-14;1601-06更换灯管后恢复；0305培训室1排筒灯业主自行切断电源
控制灵敏问题	面板控制不灵敏/面板不受控	5F02房间已更换位置；2503网关下面板不受控（重启网关后正常）
灯带亚克力脱离		17F东侧拐角亚克力灯带盖板脱落

	位置 / 区域	问题描述	处理情况	完成情况
3F	0305培训室	0305一排筒灯业主自行切断电源		
5F	0502	0502房间控制面板不灵敏	已更换位置	已解决
	西南角办公区	用户反馈：0501-27CU工作时会突然变暗	现场观察CU功能都正常；现将0501-17、18、19、27四个CU参数都调整：背景亮度40%改为100%	已解决
6F	茶水间	绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围	控制范围澄清	
7F	茶水间	绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围	控制范围澄清	
8F	0802网关	0802-19CU线被断掉，已备注异常，需要和现场工程部确认原因	已复位，控制正常	已解决
9F	办公区	0901-21办公区CU状态异常，查无参数；不受控	线路检查正常；电压正常；CU通讯故障，	待采购备件后更换
	茶水间	绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围	控制范围澄清	
10F	茶水间	绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围	控制范围澄清	
11F	柜体灯带	柜体灯带不在控制范围	控制范围澄清	
12F	西北角办公室	1201-13CU状态异常，查无参数；不受控	CU接线正常，电压正常；CU通讯故障	待采购备件后更换
	茶水间左侧会议室	1201-06灯带有三分之一不受控	接线没问题，灯带驱动电源DALI无电压输出；	请找相关供应商解决
	办公区	1201-28CU状态异常，查无参数；不受控	CU接线正常，电压正常；CU通讯故障	待采购备件后更换
	茶水间	绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围	控制范围澄清	
15F	茶水间	绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围	控制范围澄清	
16F	茶水间	绿植氛围灯不在灯控范围	控制范围澄清	
	1601网关	1601-14打印间CU正常，灯不亮 1601-06东面公区CU正常，灯不亮	更换灯管后恢复正常	已解决
17F	17.23会议室	灯具常亮	现场照明修改电路，控制为旋钮开关；无Lontri控制设备（不在Lontri控制范围）	
	Ivy Li 办公室	灯具常亮	现场照明修改电路，控制为旋钮开关；无Lontri控制设备（不在Lontri控制范围）	
	茶水间	绿植氛围灯不在灯控范围	控制范围澄清	
18F	1802网关	办公区1802-08CU不控灯；	查询无参数，接线正常；CU通讯故障	待采购备件后更换
	茶水间	绿植氛围灯不在灯控范围	控制范围澄清	
19F	茶水间	绿植氛围灯不在灯控范围	控制范围澄清	
	1901网关	1901-27CU正常，灯管不亮	更换灯管后恢复正常	已解决
20F	茶水间	绿植氛围灯不在灯控范围	控制范围澄清	
21F	全楼层	整体已改造，不在灯控范围之内	控制范围澄清	
22F	2202网关	2202网关区域业主已改造	控制范围澄清	
23F	茶水间	绿植氛围灯不在灯控范围	控制范围澄清	
	23.24、23.25会议室	人感不关灯	查询参数是手动配置了人感不关灯，需确认是否恢复正常人感开关灯	待确认
25	2503网关	2503网关下的面板不受控	网关清除缓存并重启后，面板恢复控制	已解决
	2503-020	CU亮绿灯；光感指示灯故障	调整光感参数后恢复正常	已解决
26F	2601-011 2601-015 2601-020 2602-021	CU亮绿灯；光感指示灯故障	调整光感参数后恢复正常	已解决

楼层	网关编号	在线情况	网关编号	在线情况	机柜	情况
3F	GW0301	在线	GW0302	在线		
5F	GW0501	在线	GW0502	在线		
6F	GW0601	在线	GW0602	在线		
7F	GW0701	在线	GW0702	在线	4G路由器+交换机	正常
8F	GW0801	在线	GW0802	在线		
9F	GW0901	在线	GW0902	在线		
10F	GW1001	在线	GW1002	在线		
11F	GW1101	在线	GW1102	在线		
12F	GW1201	在线	GW1202	在线		
15F	GW1501	在线	GW1502	在线		
16F	GW1601	在线	GW1602	在线		
17F	GW1701	在线	GW1702	在线		
18F	GW1801	在线	GW1802	在线		
19F	GW1901	在线	GW1902	在线	4G路由器+交换机	正常
20F	GW2001	在线	GW2002	在线		
21F	GW2101	离线	GW2102	离线		
22F	GW2201	在线	GW2202	离线		
23F	GW2301	在线	GW2302	在线		
25F	GW2501	在线	GW2502	在线	4G路由器+交换机	正常
26F	GW2601	在线	GW2602	在线		

整层改造

GW2202半层改造



欧莱雅静华大厦-LED物联网照明项目备品备件

编号NO.	灯具型号 FIXTURE MODEL	灯具描述 DESCRIPTION	系统功率 SYSTEM POWER(W)	色温/ 显色指数 CCT/CRI	图片 IMAGE	数量 QUANTITY	单位 UNIT	单价 UNIT COST	总价	说明 NOTE
1	多功能传感器	1. 移动感应日光感应 Movement/Daylight 2. 可独立配置延迟时间、开机亮度等多种参数，并存储在本地； Delay time, Power on level, and local control policy				4	个	¥685.00	¥2,740.00	适用于静华办公室
2	安装指导及调试					1	人/天	¥1,270.00	¥1,270.00	含在运维合同里（仅1次）
3	总计								¥2,740.00	

备注：
1、此报价含：一般纳税人增值税专用发票，税率13%；
2、此报价是针对欧莱雅越洋广场/静华中心给欧莱雅业主的支持报价，对任何第三方无效；

报价单位：上海恒兆节能科技有限公司
公司地址：上海市普陀区长寿路1118号悦达国际大厦A座17C
联系人：马思远 18916708267
报价日期：2025年2月2日